



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

No. ACTA: MSY/500/FAISMUN/COPM/005/2023

EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. C. CRISTINO RAMÍREZ CHÁVEZ, C. ISELA HERNÁNDEZ GARCÍA Y C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO, PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR) EN EL PARAJE LA UNIÓN EN LA AGENCIA DE POLICIA DE ATALAYA (PRIMERA ETAPA)".

No. OBRA O ACCIÓN: MSY/500/FAISMUN/COPM/005/2023

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
 REGIÓN. (004) MIXTECA
 DISTRITO : (016) TLAXIACO
 MUNICIPIO : (500) SANTIAGO YOSONDÚA
 LOCALIDAD : (0002) ATALAYA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN: F- III.

CLASIFICACIÓN (FAIS): FAISMUN/MSY/500/ODA/005/2023

MODALIDAD: APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)

C: CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA: DIR: Directa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DEPOSITO DE AGUA POTABLE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE DESTRUCTURAS. EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" Y "III" EN SECO, DE 0.00 M HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO EN CAPAS CON PIZON Y AGUA. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F' c=100 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, EN MUROS Y LOSA FY=4200 KG/CM2, DEL # 4. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION, MUROS Y LOSA DE F'c=250 KG/CM2. APLANADO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 2 CMS. CIMBRA DE MADERA EN TRABES, MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON AN-GULO DE 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4" DE ESPESOR, VARILLA LISA DE 3/4 " (PARA PERALTE) Y SOLERA DE 2 x 1/4" PULGADAS DE ESPESOR PARA ANCLAJE DE ESCALERA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO. PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL.10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x1 1/4" DE ESP. DE 60x60 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 4" DIAM x 50.9 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 4" x 10.2 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FoGo DE 90 x4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F G L200 DE 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F G L200 DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA V FIJO 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA V FIJO 4. CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA DE F F TIPO III PARA TUBERIA DE 2" A 6". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PREMIUM PE4710, CON NEGRO DE HUMO DFNF- 0092BK CON REGISTRO PP1DE 2" RD-9 PARA PRESION DE TRABAJO DE 14 KG CONECTADA MEDIANTE TERMOFUSION.

PARTIDA GENÉRICA:

613.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas. Electricidad y telecomunicaciones. PARTIDA ESPECÍFICA: 6131.- Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio público.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

27 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL:

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN:

27 DE NOVIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS

800 ML

BENEFICIARIOS:

385 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$822,342.27	\$822,342.27	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 822,342.27	\$ 822,342.27	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:





H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>CAMINOS LA PIEDRA ANGULAR S.A DE C.V</u>
REPRESENTANTE:	<u>C. OSKAR LING RAMIREZ VASQUEZ</u>
CARGO:	<u>ADMINISTRADOR UNICO</u>
RFC:	<u>CPA210610KS3</u>
IDENTIFICACIÓN:	<u>CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 0554083722268</u>
DIRECCIÓN:	<u>ABASOLO No. 46, SAN SEBASTIAN ABASOLO, OAXACA. C.P. 70407</u>


C. OSKAR LING RAMIREZ VASQUEZ
 CAMINOS LA PIEDRA ANGULAR S.A DE C.V
 ABASOLO, OAXACA, C.P. 70407
 caminoslapiedraangular.woutlook.com


ING. JAHAZIEL VARGAS FELIPE
 D.R.O. DE LA EMPRESA


C. CRISTINO RAMIREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Yosondúa
 Dto. Tlaxiaco, Oax.
 2023-2025

RECIBE LA OBRA:


C. ISELA HERNÁNDEZ GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL
 Mpio. Santiago Yosondúa
 Dto. Tlaxiaco, Oax.
 2023-2025


C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO
 REGIDOR DE HACIENDA
 REGIDOR DE HACIENDA
 Mpio. Santiago Yosondúa,
 Dto. Tlaxiaco, Oax.
 2023-2025


ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
 RESIDENTE DE OBRA