



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

No. ACTA: MSY/500/FAISMUN/COPM/006/2023

EN LA LOCALIDAD DE ALACRAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. C. CRISTINO RAMÍREZ CHÁVEZ, C. ISELA HERNÁNDEZ GARCÍA Y C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO, PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA(OIR) (1 ETAPA) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL ALACRAN"
No. OBRA O ACCIÓN: MSY/500/FAISMUN/COPM/006/2023

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN. (004) MIXTECA
DISTRITO : (016) TLAXIACO
MUNICIPIO : (500) SANTIAGO YOSONDÚA
LOCALIDAD : (0014) ALACRAN

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
F- III.
OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN: FAISMUN/MSY/500/ODA/006/2023
CLASIFICACIÓN (FAIS): APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA)
MODALIDAD: C: CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA: DIR: Directa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DEPOSITO DE AGUA POTABLE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE DESTRUCTURAS. EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" Y "III" EN SECO, DE 0.00 M HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO EN CAPAS CON PIZON Y AGUA. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F' c=100 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, EN MUROS Y LOSA FY=4200 KG/CM2, DEL # 4. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION, MUROS Y LOSA DE F'C=250 KG/CM2. APLANADO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 2 CMS. CIMBRA DE MADERA EN TRABES, MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON AN-GULO DE 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4" DE ESPESOR, VARILLA LISA DE 3/4 " (PARA PERALTE) Y SOLERA DE 2 x 1/4" PULGADAS DE ESPESOR PARA ANCLAJE DE ESCALERA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO. PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL.10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x1 1/4" DE ESP. DE 60x60 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 4" DIAM x 50.9 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoGo DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FoGo L-200 DE 4" x 10.2 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FoGo DE 90 x4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F G L200 DE 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F G L200 DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA V FIJO 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA V FIJO 4. CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS CON TAPA DE F F TIPO III PARA TUBERIA DE 2" A 6". SUMUNISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PREMIUM PE4710, CON NEGRO DE HUMO DFNF- 0092BK CON REGISTRO PP1DE 2" RD-9 PARA PRESION DE TRABAJO DE 14 KG.

PARTIDA GENÉRICA:

613.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. PARTIDA ESPECÍFICA: 6131.- Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio público.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

02 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL:

02 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS

200 ML

BENEFICIARIOS: 97 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$551,574.56	\$551,574.56	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 551,574.56	\$ 551,574.56	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:





H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCÉ Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>ICONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V</u>
REPRESENTANTE:	<u>C. ADRIANA LIZBETH REYES TAPIA</u>
CARGO:	<u>ADMINIDTRADOR UNICO</u>
RFC:	<u>IID210610324</u>
IDENTIFICACIÓN:	<u>CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 0157099323247</u>
DIRECCIÓN:	<u>CALZ. MANUEL RUIZ NO. 128 INT. 9, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX, C.P. 68050</u>

C. ADRIANA LIZBETH REYES TAPIA
 CONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V
 CALZ. REFORMA OAXACA DE JUAREZ
 C.P. 68050
 constru-tech-ideas@outlook.com

ARQ. EVA VICTORIA VASQUEZ JAURI
 D.R.O. DE LA EMPRESA

RECIBE LA OBRA:

C. CRISTINO RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO
 REGIDOR DE HACIENDA
 Yosondúa,
 Dto. Tlaxiaco, Oax
 2023-2025

C. ISELA HERNÁNDEZ GARCÍA
 SINDICA MUNICIPAL

ARG. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
 RESIDENTE DE OBRA