



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

No. ACTA: MSY/500/FAISMUN/COPM/007/2023

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUANANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2023 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC. C. CRISTINO RAMÍREZ CHÁVEZ, C. ISELA HERNÁNDEZ GARCÍA Y C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO, PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (OIR) EN EL PARAJE YAVIÍUU EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA CUANANA (TERCERA ETAPA) "
No. OBRA O ACCIÓN: MSY/500/FAISMUN/COPM/007/2023

UBICACIÓN :

ESTADO : (20) OAXACA
REGIÓN. (004) MIXTECA
DISTRITO : (016) TLAXIACO
MUNICIPIO : (500) SANTIAGO YOSONDÚA
LOCALIDAD : (0009) SANTA CATARINA CUANANA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
F- III.

OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN: FAISMUN/MSY/500/ODA/007/2023
CLASIFICACIÓN (FAIS): ELE: ELECTRIFICACION (OIR)

MODALIDAD: A: AMPLIACION INCIDENCIA: DIR: Directa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRELIMINARES: PODA Y/O DESRAME DE ARBOLES, TRAZO Y APERTURA DE BRECHA FORESTAL. POSTES EN RED: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400. ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN TS20, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION TD20, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION VR20, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION VD20, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSÓN VS2N, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION RD20/RD2, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION AD2N, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION RD20, CONVERSION DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION RD20 A AD20. ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION 1R1, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R1, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1P1, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO EN BAJA TENSION 1R1/1R3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0 (MTS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACSR 3/0 (MTS) 2F - 2H 071. RETENIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVEAD, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO READ. TRANSFORMADORES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1TDA2-10 KVA. ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA CABLE PARA ACOMETIDA 1+1 CAL 6. BANCO DE TIERRAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRA EN REMATE DE RED O CONEXIÓN DE NEUTRO CORRIDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONEXIÓN DE SEIS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADORES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE (3D) PARA ENTRONQUE PRINCIPAL. RETIROS: DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS DE UN POSTE DE CONCRETO O MADERA CON RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, RETIRO CON GRÚA DE UN POSTE DE CONCRETO DE 7,9,11,12,13,14 O 15 METROS, RETIRO DE RETENIDAS DE TODOS LOS TIPOS EN MEDIA Y BAJA TENSION, RETIRO DE CONDUCTOR TIPO CABLE ACSR, AAC O COBRE DE CABLE DESNUDO O MÚLTIPLE (3+1) O (2+1) EN BAJA TENSÓN, RELOCALIZACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO HASTA 75 KVA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN A GRÚA.

PARTIDA GENÉRICA: 613.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones PARTIDA ESPECÍFICA: 6134.- Obras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio publico.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 24 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 07 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 24 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2023
METAS ALCANZADAS: 1.6 KM BENEFICIARIOS: 79 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$2,119,816.02	\$2,119,816.02	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,119,816.02	\$ 2,119,816.02	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	<u>VR20 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V</u>
REPRESENTANTE:	<u>C. VENANCIO LOPEZ LOPEZ.</u>
CARGO:	<u>ADMINISTRADOR UNICO</u>
RFC:	<u>VPA2010063X9</u>
IDENTIFICACIÓN:	<u>CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 2428053464090</u>
DIRECCIÓN:	<u>LOMAS DE LA CUESTA, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA. C.P. 71317</u>



C. VENANCIO LOPEZ LOPEZ
VR20 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V

ARQ. DANIEL CRUZ MORALES
D.R.O. DE LA EMPRESA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santiago
Yosondúa,
Dto. Tlaxiaco, Oax
2023-2025

C. CRISTINO RAMÍREZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:

C. ISELA HERNÁNDEZ GARCÍA
SINDICA MUNICIPAL
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2023-2025



C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. Santiago
Yosondúa,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2023-2025

ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
RESIDENTE DE OBRA