



H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

No. ACTA: MSY/500/FAISMUN/COPM/010/2024

EN LA LOCALIDAD DE CHIKAVA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2024 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. CRISTINO RAMIREZA, CHAVEZ, EDUWIGIS LOPEZ MARTINEZ C. PEDRO SANCHEZ QJEDA Y C. ROSENDO MARTINEZ SANTIAGO, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS, Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIKAVA".

No. DE CONTRATO: MSY/500/FAISMUN/COPM/010/2024

UBICACIÓN:

ESTADO: (20) OAXACA

REGIÓN: (04) MIXTECA

DISTRITO: (16) TLAXIACO

MUNICIPIO: (500) SANTIAGO YOSONDUA

LOCALIDAD: (0037) CHIKAVA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN: FAISMUN/MSY/500/ODA/010/2024

CLASIFICACIÓN (FAIS): ELE: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MODALIDAD: C: CONSTRUCCION

INCIDENCIA:

DIR: Directa

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

A1: POSTES: PODA Y/O DESRAME DE ÁRBOLES. TRAZO Y APERTURA DE BRECHA FORESTAL, SUMINISTRO, DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO 13-600 MTS. CON GRUA, SUMINISTRO, DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO 12-750 MTS. CON GRUA, SUMINISTRO, DISTRIBUCION, PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO 9-400 MTS. CON GRUA A2: RETENIDAS: INSTALACION DE RETENIDA RSA, INSTALACION DE RETENIDA RDA, INSTALACION DE RETENIDA READ, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RBAD. A3: ESTRUCTURA MEDIA TENSION: VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO HA20, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO VS2N, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO VD20, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO RD20/RD2, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO AD20, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO RD20, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION TIPO HR20, A4: ESTRUCTURA BAJA TENSION: VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R1/1R1, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1P1, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R1/1R3, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R1/1R3/1R3, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1P3, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R3/1R3, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R3, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION TIPO 1R1/1R1/1R3, A5: CONDUCTORES: TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE CONDUCTOR MULTIPLE 2+1(1/0-1/0) EN BAJA TENSION, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0 EN MEDIA TENSION, TENDIDO, EMPALMADO, TENSIONADO, ENCLEMADO Y CERRAR PUENTES DE CABLE CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0 EN NEUTRO, A6: TRANSFORMADORES: INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE MONTAJE DE TRANSFORMADOR TIPO 1TR2A, INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO 1TR2A, 10KVA-13200-120/240, A7: EQUIPO DE PROTECCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TIERRA 3K., SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE TIERRA 6K., SUMINISTRO DE 2 CORTACIRCUITOS FUSIBLES, A8: ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA AEREA MONOFASICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR DE SERVICIO 1541B, PARA SUJETAR ACOMETIDAS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 BIGOTES, PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS. A9: COMPLEMENTARIOS: DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS DE UN POSTE DE CONCRETO O MADERA CON RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, CON ALTURAS DE 11, 12, 13, 14 O 15 METROS., RETIRO CON GRÚA DE UN POSTE DE CONCRETO DE 7,9, 11, 12, 13, 14 O 15 METROS., RETIRO DE RETENIDAS DE TODOS LOS TIPOS, EN MEDIA Y BAJA TENSION, RETIRO DE CONDUCTOR TIPO CABLE ACSR, AAC O COBRE DE CABLE DESNUDO O MULTIPLE (3+1) O (2+1) EN BAJA TENSION, RELOCALIZACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO HASTA 75 KVA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN A GRÚA. RETIRO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO O TRIFÁSICO HASTA 75 KVA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN A GRÚA.

PARTIDA GENÉRICA:

613.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.

PARTIDA ESPECIFICA:

6134.- Obras para el abastecimiento de redes de electricidad, dominio público.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

CONTRATO
18 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

17 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO REAL:

18 DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE CONCLUSIÓN:

17 DE DICIEMBRE DE 2024

METAS ALCANZADAS

1 RED (1 KM)

BENEFICIARIOS:

168 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 2,313,908.77	\$ 2,300,108.12	\$ 13,800.65
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,313,908.77	\$ 2,300,108.12	\$ 13,800.65



SANTIAGO
YOSONDÚA
2023-2025

CAMINANDO DE LA MANO. POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

VR20 PROYECTOS & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. VENANCIO LOPEZ LOPEZ

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

RFC:

VPA2010063X9

IDENTIFICACIÓN:

CREDENCIAL DE ELECTOR

DIRECCIÓN:

CALLE CEDRO BLANCO No. 11, COLONIA LOMAS DE LA CUESTA VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA. C.P. 71317.



C. VENANCIO LOPEZ LOPEZ
VR20 PROYECTOS & CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Lomas de la Cuesta, villa de Zaachila, Oaxaca. C.P. 71317
TEL: 951-191-0612, 222-493-0134
vr20construcciones@gmail.com

RECIBE LA OBRA:



C. CRISTINO RAMIREZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL

EDUWIGIS LOPEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

Mpio. Santiago
Yosondúa
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
10/08/2024-31/12/2025

C. PEDRO SANCHEZ OJEDA
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

Yosondúa,
Dtto. Tlaxiaco, Oax.
2023-2025

ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS.
RESIDENTE DE OBRA