



YOSONDÚA

CAMINANDO DE LA MANO. POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE.

H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDÚA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

No. ACTA: MSY/500/FAISMUN/COPM/004/2024

EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA, DISTRITO DE TLAXIACO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA Y DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS C. CRISTINO RAMÍREZ CHAVEZ, C. PEDRO SANCHEZ OJEDA Y C. ROSENDO MARTÍNEZ SANTIAGO, PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y REGIDOR DE HACIENDA, AUTORIDAD AUXILIAR RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CUYOS DATOS SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (1RA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA".

No. DE CONTRATO: MSY/500/FAISMUN/COPM/004/2024

UBICACIÓN:

ESTADO:

REGIÓN:

DISTRITO:

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

OFICIO DE APROB. Y AUTORIZACIÓN:

CLASIFICACIÓN (FAIS):

MODALIDAD:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FAISMUN/MSY/500/ODA/004/2024

APO AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)

C: CONSTRUCCION

INCIDENCIA:

DIRECCIÓN:

REG. ISF151120GD3

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

AB SISTEMA DE AGUA: A DEPOSITO DE CAPTACION: A01 ESTRUCTURA: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "M" EN SECO, DE 0.50 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO EN CAPAS CON PIZON Y AGUA, UTILIZANDO MATERIAL MEJORADO. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F. C=100 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, EN MUROS Y LOSA FY=4200 KG/CM2. DEL # 4. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION, MUROS Y LOSA DE F. C=250 KG/CM2. APLANADO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 3 CMS. DE ESPESOR. CIMENTA DE MADERA EN MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON ANGULO DE 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4" DE ESPESOR, VARILLA LISA DE 3/4" (PARA PERALTE) Y SOLERA DE 2 x 1/4" PULGADAS DE ESPESOR PARA ANCLAJE DE ESCALERA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO, A UNA ALTURA DE 0 A 5.00 M. PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, Y LOSA TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x 1 1/4" DE ESP. DE 60x60 CMS. A02 TUBERIA SALIDA DE DEPOSITO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE F. G. DE 2" DE 4" DIAM x 50.9 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE F. G. DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE F. G. DE 90 x 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F. G. L200 DE 2". CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA DE F. TPO II PARA TUBERIA DE 2" A 6". SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CUERPUERTA V. F. UO 4. A03 BOMBEO SOLAR 20HP: VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAPAK 16 KW. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CARRIL DIN 2P. SUPRESOR DE PICOS CD CARRIL DIN. 2 POLOS. 003 V. CABLE SUMERGIBLE 3 X 10. CABLE SOLAR 4MM2. BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 20 HP ACERO INOXIDABLE 6". MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE X 20HP. MODULO FOTOVOLTAICO LUXEN 60SWP. JUEGO CONECTORES MC4. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MAYOR DE SIST. FOTOVOLTA. FLOTADOR ELECTRIC CON CABLE DE 2 MTS. CONSTRUCCION DE CASITA PARA PROTECCION DE EQUIPOS. PAQUETE KIT DOS MODULOS. RIEL 4.8M. CLEMAS Y GRAPAS. GABINETE CRN 60X50X252MM SIN PLATINA. METRO DE NEOPRENO. BOLSA PLIA EXAGONAL CRODANA DE NEPR PUNTA DE BROCA 2". CABLE DESNUDO CAL 10. CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELD. VARILLA COPPERWELD 1M X 5/8 CORREA. CORDON USO RUDD 2 x 18 PTR 3 x 2" CAL. 14. CONEX 100 TOTAL AZUL. HOLAIDE GALON 4 LTS. THINER ESTANDAR EPH COMEX GALON ALTE. AN MULTIPLE DE DESCARGA 01. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE F. G. FR 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE F. G. FR 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE F. G. FR 4. BRIDADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE 25 KG/CM2 CON SALIDA DE 3/4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CUERPUERTA V. F. UO 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 4" SERIE MF 0 SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 4 x 20.3 CENTIMETROS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE F. G. DE 90 x 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE F. G. DE 45 x 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE F. G. DE 4" x 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE F. G. DE 2" x 3/4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE F. G. DE 2" x 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA BRIDA ROSCADA DE F. F. DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F. G. L200 DE 4". B DEPOSITO DE REBOMBEO: B01 ESTRUCTURA: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "M" EN SECO, DE 0.50 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO EN CAPAS CON PIZON Y AGUA, UTILIZANDO MATERIAL MEJORADO. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F. C=100 KG/CM2. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, EN MUROS Y LOSA FY=4200 KG/CM2. DEL # 4. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN CIMENTACION, MUROS Y LOSA DE F. C=250 KG/CM2. APLANADO EN MUROS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DE 3 CMS. DE ESPESOR. CIMENTA DE MADERA EN MUROS Y COLUMNAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 5 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA CON ANGULO DE 2 1/2 x 2 1/2 x 1/4" DE ESPESOR, VARILLA LISA DE 3/4" (PARA PERALTE) Y SOLERA DE 2 x 1/4" PULGADAS DE ESPESOR PARA ANCLAJE DE ESCALERA. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EPOXICA A DOS MANOS SOBRE ESTRUCTURA DE CONCRETO, A UNA ALTURA DE 0 A 5.00 M. PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, Y LOSA TRABAJO TERMINADO. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE LAMINA CAL 10 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 x 1 1/4" DE ESP. DE 60x60 CMS. B02 TUBERIA SALIDA DE DEPOSITO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE F. G. DE 2" DE 4" DIAM x 50.9 CMS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE F. G. DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE F. G. DE 90 x 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F. G. L200 DE 2". CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS CON TAPA DE F. TPO II PARA TUBERIA DE 2" A 6". SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CUERPUERTA V. F. UO 4. B03 REBOMBEO SOLAR 20HP: VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAPAK 16 KW. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CARRIL DIN 2P. SUPRESOR DE PICOS CD CARRIL DIN. 2 POLOS. 003 V. CABLE SUMERGIBLE 3 X 10. CABLE SOLAR 4MM2. BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA 20 HP ACERO INOXIDABLE 6". MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE X 20HP. MODULO FOTOVOLTAICO LUXEN 60SWP. JUEGO CONECTORES MC4. INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MAYOR DE SIST. FOTOVOLTA. FLOTADOR ELECTRIC CON CABLE DE 2 MTS. CONSTRUCCION DE CASITA PARA PROTECCION DE EQUIPOS. PAQUETE KIT DOS MODULOS. RIEL 4.8M. CLEMAS Y GRAPAS. GABINETE CRN 60X50X252MM SIN PLATINA. METRO DE NEOPRENO. BOLSA PLIA EXAGONAL CRODANA DE NEPR PUNTA DE BROCA 2". CABLE DESNUDO CAL 10. CONECTOR PARA VARILLA COPPERWELD. VARILLA COPPERWELD 1M X 5/8 CORREA. CORDON USO RUDD 2 x 18 PTR 3 x 2" CAL. 14. CONEX 100 TOTAL AZUL. HOLAIDE GALON 4 LTS. THINER ESTANDAR EPH COMEX GALON 4 LTS. AN MULTIPLE DE DESCARGA 02. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE F. G. FR 4. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE F. G. FR 4. BRIDADA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE 25 KG/CM2 CON SALIDA DE 3/4" DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CUERPUERTA V. F. UO 2. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 4" SERIE MF 0 SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE GALVANIZADO DE 4 x 20.3 CENTIMETROS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE F. G. DE 90 x 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE F. G. DE 4" x 2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE F. G. DE 2" x 3/4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE F. G. DE 2" x 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA BRIDA ROSCADA DE F. F. DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE F. G. L200 DE 4". AB-01 LINEA DE CONDUCCION: AB-01-01 EXCAVACIONES: TRAZO Y NIVELACION PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE. AB-01-02 TUBERIAS: TUBO GALVANIZADO 2" DE DIAMETRO. TUBO PEAD LISO HIDRAULICO RD-3 DE 2" DE DIAMETRO. TUBO PEAD LISO HIDRAULICO RD-6 DE 3" DE DIAMETRO. ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO CON ARMEX F. C= 250 KG/CM2 DE 20 X 20 HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GOLPE DE ARIETE DE F. F. DE 4". SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 4" F. G. AB-02 CARGAMO DE RECEPCION: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "M" EN SECO, DE 0.50 M HASTA 5.00 M DE PROFUNDIDAD. RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO EN CAPAS CON PIZON Y AGUA, UTILIZANDO MATERIAL MEJORADO. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE F. C=100KG/CM2. CIMENTACION DE MAMPONERIA DE PIEDRA. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS FY=4200 KG/CM2. DEL # 3. FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO EN MUROS DE F. C=250KG/CM2. CIMENTA DE MADERA EN MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 5MTS. TUBO GALVANIZADO L200 DE 2 X 6 40 HYLSA. LIMPIEZA GRUESA PARA ENTREGA DE LA OBRA

PARTIDA GENÉRICA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

FECHA DE INICIO REAL:

METAS ALCANZADAS

613.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.

CONTRATO

01 DE JULIO DE 2024

01 DE JULIO DE 2024

5 KM

PARTIDA ESPECÍFICA:

6131.- Obras para el abastecimiento de agua potable, dominio público.

FECHA PROGRAMADA DE TÉRMINO:

29 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE CONCLUSIÓN:

29 DE AGOSTO DE 2024

BENEFICIARIOS:

127 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 4,610,239.43	\$ 4,587,302.92	\$ 22,936.51
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION DE BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACION FEDERAL (MICRORREGIONES)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 4,610,239.43	\$ 4,587,302.92	\$ 22,936.51



953518039

Avda 20 de Noviembre S/N Centro, Santiago Yosondúa, Oax. C.P. 71180



s.yosondua2023@hotmail.com



YOSONDÚA

CAMINANDO DE LA MANO. POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE

H. AYUNTAMIENTO SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO

LA OBRA SE RELALIZO DE ACUERDO LAS ESPECIFICACIONES PRESENTADAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA DE LA OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA

INFRALOGISTICA SANTA FE S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. PATRICIA GUTIERREZ JACINTO

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

RFC

SF151130GD3

IDENTIFICACIÓN

CREDENCIAL DE ELECTOR FOLIO: 2216105024052

DIRECCIÓN:

CALLE NORTE 5902 INTERIOR B. COL. VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, C.P. 71244.



C. PATRICIA GUTIERREZ JACINTO
INFRALOGISTICA SANTA FE S.A. DE C.V.

RFC ISF151130GD3

RECIBE LA OBRA:

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. CRISTINO RAMIREZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROSENDO MARTINEZ SANTIAGO
REGIDOR DE HACIENDA

C. PEDRO SANCHEZ OJEDA
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. GIOVANNI LEVI ROJAS VARGAS,
RESIDENTE DE OBRA



9535188039

Avenida 20 de Noviembre SN Centro, Santiago Yosondúa, Oax. C.P. 71199



s.yosondua2023@hotmail.com